

394038, Воронеж,  
ул. Пеше-Стрелецкая, 90

Телефон: +7 (473) 206-77-07  
E-mail: mail\_vrn@rosvodokanal.ru

www.voronezh-rvk.ru



06.09.2019 № 41-019

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю главы  
администрации городского округа  
г. Воронеж по городскому  
хозяйству

Петрину С.А.

ул. Плехановская, д. 10,  
г. Воронеж, 394018

О необходимости временной частичной  
остановки повысительной станции № 7 (ПС-7)

Уважаемый Сергей Андреевич!

Сообщаем Вам, что на ПС-7 до начала отопительного периода необходимо выполнить завершающий этап работ по реконструкции машинного зала с заменой насосного агрегата. Для возможности производства работ необходимо временно остановить часть станции. В связи с этим под отключение водоснабжения попадут жилые дома и соц. объекты в кварталах Коминтерновского района ограниченных улицами: Бульвар Победы – Антонова-Овсеенко – Владимира Невского – Московский пр-т, а также возможно снижение давление в кварталах ограниченных улицами Хользунова - Беговая – Московский пр-т - пр-т Труда – 9 Января.

Просим Вас разрешить остановку части ПС-7 с 9:00 до 24:00 часов 11.09.2019

И.о. генерального директора

С.М. Тишанинов

Романов Роман Сергеевич  
206-77-07 (1286)

ООО «РВК-Воронеж»  
394038, г. Воронеж,  
Ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90  
Телефон: +7 (473) 206-77-07  
Email: [mail\\_vrn@rosvodokanal.ru](mailto:mail_vrn@rosvodokanal.ru)  
[www.voronezh-rvk.ru](http://www.voronezh-rvk.ru)



Руководителю управления ЖКХ города  
факс: 259-71-87

Руководителю управления по делам ГО и ЧС города  
факс: 222-33-15

Главное управление МЧС по ВО  
факс: 271-20-82

Руководителю управы Коминтерновского района  
факс: 221-03-29

Руководителю управы Ленинского района  
факс: 278-30-81

Руководителю управления Роспотребнадзора по ВО  
факс: 263-62-28  
264-14-77

Руководителю филиал ПАО «Квадра»  
факс: 253-02-14  
факс: 277-24-39 (Воронежтеплосеть)

Департамент здравоохранения ВО  
факс: 212-61-78


Департамент образования ВО  
факс: 239-06-58  
212-75-25

Телефонограмма от 09.09.2019

ООО «РВК-Воронеж» ставит Вас в известность о проведении плановых работ на повысительной станции № 7, связанных с модернизацией оборудования. В связи с этим с 09:00 часов до 24:00 часов 11.09.2019 будет отключено водоснабжение в части Коминтерновского района города в кварталах ограниченных улицами: Бульвар Победы – Антонова Овсеевко – Владимира Невского - Московский пр-т, а также возможно снижение давления в кварталах ограниченных улицами: Хользунова – Беговая – Московский пр-т – пр-т Труда – 9 Января.

Просим заранее оповестить подчиненные вам структурные подразделения, находящиеся на территории вышеуказанных районов города и запастись питьевой водой.

Директор по производству



Дедов Д.В.

Романов Роман Сергеевич  
206-77-06 (1286)

Согласовано:

Директор по производству ООО "РВК-Воронеж"

Д.В. Дедов

Утверждаю:

Директор ООО "СТРОЙАКТИВ"

А.В. Плуталов

График выполнения работ по реконструкции машинного зала ПС-7Б  
с заменой насосного агрегата №4 и установкой секционного затвора 11.09.2019

| №<br>п/п | Наименование этапа                                                    | Почасовой график производства работ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                                       | 9:00                                | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 1        | Осушение водовода 1000 мм                                             |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2        | Демонтаж и монтаж задвижки 600мм                                      |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3        | Резка водовода 1000мм с торцеванием фаски с последующим монтажем узла |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4        | Сварка трубопровода                                                   |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5        | Запуск водовода                                                       |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Примечание:

- 1 Затвор диаметром 1000мм в сборе с 2-мя фланцами, прокладками и трубой диаметром 1000мм и длиной 500мм
- 2 Опорные площадки под трубопровод диаметром 1000мм - выполнены.
- 3 Работа выполняется 2-мя бригадами
- 4 Инструмент: кислородный балон (2шт), пропановый балон (2шт), газорезка (2шт) сварочный аппарат (4шт), болгарка (2шт), электроды ЛБ и УОНИ 13-45.

Прораб ООО "СТРОЙАКТИВ"

Н.М. Лесных

Контактный номер +79056446676

Согласовано.

Для удобства  
фактически выполнено